

číslo	Práca	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1	✖	inžinierska úloha	55 dní	Po 23.04.18	Pi 06.07.18
2	✖	Zhotovenie reálnažnej dokumentácie	15 dní	Po 23.04.18	Pi 11.05.18
3	✖	Schválenie PO TEHO	10 dní	Po 30.04.18	Pi 11.05.18
4	✖	Schválenie PO na TISR 7777 nie je VZ	20 dní	Po 07.05.18	Pi 01.06.18
5	✖	Odúhľadnenie PO Dopravného značenia	20 dní	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
6	✖	Rozkypkové povolenie	20 dní	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
7	✖	Výškové listy	30 dní	Po 23.04.18	Pi 01.06.18
8	✖				
9	✖	Príprava stavby	10 dní	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
10	✖	Zlúčenie stavebníka	5 dní	Po 23.04.18	Pi 27.04.18
11	✖	Plán BQP	10 dní	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
12	✖				
13	✖	Zemné práce	27 dní	Ut 01.05.18	Str 06.06.18
14	✖	Výškové trasy - stavby	2 dni	Ut 01.05.18	Str 02.05.18
15	✖	Osadenie dopravného značenia	2 dni	Pi 04.05.18	Po 07.05.18
16	✖	Odsbratie ornice	3 dni	Po 07.05.18	Str 09.05.18
17	✖	Spavenie plochy - odstránenie	8 dní	Po 14.05.18	Str 23.05.18
18	✖	Osadenie výkopu	1 dni	St 17.05.18	St 17.05.18
19	✖	Výkop	15 dní	Ut 15.05.18	Po 04.06.18
20	✖	Demontáž kanálov + šachty	11 dní	St 24.05.18	St 07.06.18
21	✖	Lávky pre peŠCH - vstupy do objektov	6 dní	Pi 01.06.18	Pi 08.06.18
22	✖				
23	✖	Demontáž	7 dní	Str 23.05.18	St 31.05.18
24	✖	Demontáž potrubia UK	7 dní	Str 23.05.18	St 31.05.18
25	✖				
26	✖	Montáž rozvodov	60 dní	Pi 25.05.18	St 16.08.18
27	✖	Montáž rozvodov TUV	25 dní	Pi 25.05.18	St 28.06.18
28	✖	Látko potrubia	6 dní	Pi 25.05.18	Pi 01.06.18
29	✖	Montáž vonkajš. rozvodov TUV + vyhladávací vodič	16 dní	Str 30.05.18	Str 20.06.18
30	✖	Skúšky (teplota, tesnosť, pevnosť, prepätach)	2 dni	Str 20.06.18	St 21.06.18
31	✖	Prepoje v objekte OST 2634	1 dni	St 21.06.18	St 21.06.18
32	✖	Prepoje v objekte 25 Jangova 2	1 dni	St 21.06.18	St 21.06.18
33	✖	Prepoje v objekte Jangova 17-19	1 dni	Po 25.06.18	Po 25.06.18
34	✖	Prepoje v objekte Jangova 13-15	1 dni	Po 25.06.18	Po 25.06.18
35	✖	Prepoje v objekte Jangova 9-11	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
36	✖	Prepoje v objekte Jangova 5-7	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
37	✖	Prepoje v objekte Jangova 1-3	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
38	✖	Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - 25 Jangova, Jangova 1-19	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
39	✖	Prepoje v objekte OST 2634	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
40	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 32	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
41	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 18-20, 22-24	1 dni	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
42	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 10-12, 14-16	1 dni	Str 27.06.18	Str 27.06.18
43	✖	Prepoje v objekte M5 Hemerkova 26	1 dni	Str 27.06.18	Str 27.06.18
44	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 2,4, 6-8	1 dni	St 28.06.18	St 28.06.18
45	✖	Prepoje v objekte KC Hemerkova 28	1 dni	St 28.06.18	St 28.06.18
46	✖	Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Hemerkova 2-32	1 dni	St 28.06.18	St 28.06.18
47	✖				
48	✖	Montáž rozvodov UK	35 dní	Pi 29.06.18	St 16.08.18
49	✖	Montáž vonkajš. rozvodov UK	26 dní	Pi 29.06.18	Pi 03.08.18
50	✖	Prepoje v objekte OST 2634	1 dni	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
51	✖	Prepoje v objekte 25 Jangova 2	1 dni	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
52	✖	Prepoje v objekte Jangova 17-19	1 dni	Ut 07.08.18	Ut 07.08.18
53	✖	Prepoje v objekte Jangova 13-15	1 dni	Str 08.08.18	Str 08.08.18
54	✖	Prepoje v objekte Jangova 9-11	1 dni	Str 08.08.18	Str 08.08.18
55	✖	Prepoje v objekte Jangova 5-7	1 dni	Str 09.08.18	St 09.08.18
56	✖	Prepoje v objekte Jangova 1-3	1 dni	St 09.08.18	St 09.08.18
57	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 32	1 dni	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18
58	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 18-20, 22-24	1 dni	Po 13.08.18	Po 13.08.18
59	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 10-12, 14-16	1 dni	Po 13.08.18	Po 13.08.18
60	✖	Prepoje v objekte M5 Hemerkova 26	1 dni	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
61	✖	Prepoje v objekte Hemerkova 2,4, 6-8	1 dni	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
62	✖	Prepoje v objekte KC Hemerkova 28	1 dni	Str 15.08.18	Str 15.08.18
63	✖	Uloženie komunikačného kábla + chráničky	3 dni	Po 06.08.18	Str 08.08.18
64	✖	Popojenie a skúška alarmu	2 dni	Po 06.08.18	Ut 07.08.18
65	✖	Skúšky (tesnosť, pevnosť, predopnutie potrubia, prepätach, preťaženie zvarov)	3 dni	Ut 07.08.18	St 09.08.18
66	✖	Vygravenie prestupov do objektov	6 dní	Pi 10.08.18	Pi 17.08.18
67	✖	Zameranie novej trasy z zvarov	2 dni	Str 08.08.18	St 09.08.18
68	✖				
69	✖	Spätné úpravy	32 dní	Po 13.08.18	Ut 25.09.18
70	✖	Obryš potrubia	4 dni	Po 13.08.18	St 16.08.18
71	✖	Zápra pevnosť	5 dní	Str 15.08.18	Ut 21.08.18
72	✖	Podlažná úroveň pod spavením plochy	3 dni	Str 22.08.18	Pi 24.08.18
73	✖	Spavenie plochy	9 dní	Po 27.08.18	St 06.09.18
74	✖				
75	✖	Komplexné skúšky 72 hodín	3 dni	Str 12.09.18	Pi 14.09.18
76	✖				
77	✖	Začistenie obkolu (skúšky, postupy, prepätach)	1 dni	Ut 18.09.18	Ut 18.09.18
78	✖	Odobradenie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18