

číslo	Ražim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie	Plánek 1, 2018	Plánek 2, 2018	Plánek 1, 2019
1	+	Inžinierska činnosť	55 dní	Po 23.04.18	Pi 06.07.18			
2	+	Zhotovenie realizačnej dokumentácie	15 dní	Po 23.04.18	Pi 11.05.18			
3	+	Schválenie PD TEHO	10 dní	Po 30.04.18	Pi 11.05.18			
4	+	Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ	20 dní	Po 07.05.18	Pi 01.06.18			
5	+	Odsúhlasenie PD Dopravného značenia	20 dní	Po 23.04.18	Pi 18.05.18			
6	+	Rozkopávkové povolenie	20 dní	Po 23.04.18	Pi 18.05.18			
7	+	Výtyčenie sietí	30 dní	Po 23.04.18	Pi 01.06.18			
8	+							
9	+	Príprava stavby	10 dní	Po 23.04.18	Pi 04.05.18			
10	+	Vymenenie	10 dní	Po 23.04.18	Pi 04.05.18			
11	+	Zriadenie staveniska	5 dní	Po 23.04.18	Pi 27.04.18			
12	+	Plán BOZP	10 dní	Po 23.04.18	Pi 04.05.18			
13	+							
14	+	Zemné práce	25 dní	Pi 04.05.18	Št 07.06.18			
15	+	Výtyčenie trasy - stavby	1 deň	Pi 04.05.18	Pi 04.05.18			
16	+	Osadenie dopravného značenia	1 deň	Po 07.05.18	Po 07.05.18			
17	+	Odobratie ornice	2 dni	Ur 08.05.18	Str 09.05.18			
18	+	Spevnené plochy - odstránenie	8 dni	Po 14.05.18	Str 23.05.18			
19	+	Oploštenie výkopu	1 deň	Št 17.05.18	Št 17.05.18			
20	+	Výkopy	16 dní	Št 17.05.18	Št 07.06.18			
21	+	Demontáž kanálov + sachtu	12 dní	Št 24.05.18	Pi 08.06.18			
22	+	Lávky pre peších - vstupy do objektov	6 dni	Pi 01.06.18	Pi 08.06.18			
23	+							
24	+	Demontáže	7 dni	Št 31.05.18	Pi 08.06.18			
25	+	Demontáž potrubia UK	7 dni	Št 31.05.18	Pi 08.06.18			
26	+							
27	+	Montáž rozvodov	56 dní	Po 04.06.18	Po 20.08.18			
28	+	Montáž rozvodov TUV	19 dní	Po 04.06.18	Št 28.06.18			
29	+	LÁSKO potrubia	6 dni	Po 04.06.18	Po 11.06.18			
30	+	Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhľadávaci vodič	15 dní	Str 06.06.18	Ur 26.06.18			
31	+	Skúšky (vizuálna, tesnosť, pevnosť, preplach)	2 dni	Ur 26.06.18	Str 27.06.18			
32	+	Prepoje v objekte OST 2631	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18			
33	+	Prepoje v objekte Zombova 5-7	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18			
34	+	Prepoje v objekte Zombova 9-11	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18			
35	+	Prepoje v objekte Zombova 13-15	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18			
36	+	Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Zombova 5-15	1 deň	Ur 26.06.18	Ur 26.06.18			
37	+	Prepoje v objekte OST 2631	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18			
38	+	Prepoje v objekte Zombova 45	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18			
39	+	Prepoje v objekte Zombova 43	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18			
40	+	Prepoje v objekte Húskova 1	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18			
41	+	Prepoje v objekte Húskova 3	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18			
42	+	Prepoje v objekte Húskova 5-7	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18			
43	+	Prepoje v objekte Húskova 9-11	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18			
44	+	Prepoje v objekte Húskova 13-15	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18			
45	+	Prepoje v objekte Húskova 17-19	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18			
46	+	Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Zombova 43-45, Húskova 1-19	1 deň	Št 28.06.18	Št 28.06.18			
47	+							
48	+	Montáž rozvodov UK	36 dní	Po 02.07.18	Po 20.08.18			
49	+	Montáž vonkajších rozvodov UK	24 dni	Po 02.07.18	Št 02.08.18			
50	+	Prepoje v objekte OST 2631	1 deň	Po 06.08.18	Po 06.08.18			
51	+	Prepoje v objekte Zombova 5-7	1 deň	Po 06.08.18	Po 06.08.18			
52	+	Prepoje v objekte Zombova 9-11	1 deň	Po 06.08.18	Po 06.08.18			
53	+	Prepoje v objekte Zombova 13-15	1 deň	Ur 07.08.18	Ur 07.08.18			
54	+	Prepoje v objekte MU KVP	1 deň	Ur 07.08.18	Ur 07.08.18			
55	+	Prepoje v objekte OST 2631	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18			
56	+	Prepoje v objekte Zombova 45	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18			
57	+	Prepoje v objekte Zombova 43	1 deň	Str 08.08.18	Str 08.08.18			
58	+	Prepoje v objekte Húskova 1	1 deň	Št 09.08.18	Št 09.08.18			
59	+	Prepoje v objekte Húskova 3	1 deň	Št 09.08.18	Št 09.08.18			
60	+	Prepoje v objekte Húskova 5-7	1 deň	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18			
61	+	Prepoje v objekte Húskova 9-11	1 deň	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18			
62	+	Prepoje v objekte Húskova 13-15	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18			
63	+	Prepoje v objekte Húskova 17-19	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18			
64	+	Uloženie komunikačného kábla + chráničky	2 dni	Pi 03.08.18	Po 06.08.18			
65	+	Posudzovanie a skúška alarmu	2 dni	Pi 03.08.18	Po 06.08.18			
66	+	Skúšky (tesnosť, pevnosť, predopnutie potrubia, preplach, prežiarenie zvarov)	3 dni	Ur 14.08.18	Št 16.08.18			
67	+	Vyspravenie prestupov do objektov	6 dni	Ur 14.08.18	Ur 21.08.18			
68	+	Zameranie novej trasy a zvarov	2 dni	Ur 14.08.18	Str 15.08.18			
69	+							
70	+	Spätné úpravy	29 dní	Št 16.08.18	Ur 25.09.18			
71	+	Obsyp potrubia	4 dni	Št 16.08.18	Ur 21.08.18			
72	+	Zásyp zeminou	5 dni	Po 20.08.18	Pi 24.08.18			
73	+	Podkladová vrstva pod spevnené plochy	3 dni	Št 23.08.18	Po 27.08.18			
74	+	Spevnené plochy	9 dni	Po 27.08.18	Št 06.09.18			
75	+	Sadové úpravy	5 dni	Pi 07.09.18	Št 13.09.18			
76	+							
77	+	Komplexné skúšky 72 hodín	3 dni	Str 12.09.18	Pi 14.09.18			
78	+							
79	+	Zaškolenie obsluhy (návod, postupy, predpisy)	1 deň	Ur 18.09.18	Ur 18.09.18			
80	+	Odozvdanie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18			