Identifi	Režim úlohy	Názov úlohy	Trvanie	Začiatok	Dokončenie
1		Inžinierska činnosť	55 dni	Po 23.04.18	Pi 06.07.18
2		Zhotovenie realizačnej dokumentácie	15 dni	Po 23.04.18	Pi 11.05.18
3		Schválenie PD TEHO	10 dni	Po 30.04.18	Pi 11.05.18
4		Schválenie PD na TISR ????? nie je VTZ	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
5		Odsúhlasenie PD Dopravného značenia	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
6		Rozkopávkové povolenie	20 dni	Po 23.04.18	Pi 18.05.18
7		Vytýčenie sietí	30 dni	Po 23.04.18	Pi 01.06.18
8					
9		Príprava stavby	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
10		~~Výrub stromov~~	~~2 dni~~	~~Str 07.03.18~~	~~Štvr 08.03.18~~
11		Zriadenie staveniska	5 dni	Po 23.04.18	Pi 27.04.18
12		Plán BOZP	10 dni	Po 23.04.18	Pi 04.05.18
13					
14		Zemné práce	29 dni	Ut 01.05.18	Pi 08.06.18
15		Vytýčenie trasy - stavby	2 dni	Ut 01.05.18	Str 02.05.18
16		Osadenie dopravného značenia	2 dni	Pi 04.05.18	Po 07.05.18
17		Odobratie ornice	3 dni	Po 07.05.18	Str 09.05.18
18		Spevnené plochy - odstránenie	8 dni	Po 14.05.18	Str 23.05.18
19		Oplotenie výkopu	1 deň	Štv 17.05.18	Štv 17.05.18
20		Výkopy	17 dni	Štv 17.05.18	Pi 08.06.18
21		Demontáž kanálov + šachta	13 dni	Pi 25.05.18	Ut 12.06.18
22		Lávky pre peších - vstupy do objektov	6 dni	Po 04.06.18	Po 11.06.18
23					
24		Demontáže	8 dni	Po 21.05.18	Str 30.05.18
25		Demontáž potrubia ÚK	8 dni	Po 21.05.18	Str 30.05.18
26					
27		Montáž rozvodov	63 dni	Štv 24.05.18	Po 20.08.18
28		Montáž rozvodov TUV	28 dni	Štv 24.05.18	Po 02.07.18
29		Lôžko potrubia	7 dni	Štv 24.05.18	Pi 01.06.18
30		Montáž vonkajší rozvodov TUV + vyhladávací vodič	17 dni	Str 30.05.18	Štv 21.06.18
31		Skúšky (vizuálna, tesnosti, pevnosti, preplach)	2 dni	Štv 21.06.18	Pi 22.06.18
32		Prepoje v objekte OST 2632	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
33		Prepoje v objekte Húskova 37-35-33	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
34		Prepoje v objekte Húskova 31-29-27	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
35		Prepoje v objekte Húskova 25-23-21	1 deň	Po 25.06.18	Po 25.06.18
36		Prepoje v objekte Húskova 45	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
37		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Húskova 21-45	1 deň	Ut 26.06.18	Ut 26.06.18
38		Prepoje v objekte OST 2632	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
39		Prepoje v objekte Húskova 69-71, 65-67	1 deň	Str 27.06.18	Str 27.06.18
40		Prepoje v objekte Húskova 61-63, 57-59	1 deň	Štv 28.06.18	Štv 28.06.18
41		Prepoje v objekte Húskova 53-55, 49-51	1 deň	Štv 28.06.18	Štv 28.06.18
42		Prepoje v objekte Húskova 73-75, 77-79	1 deň	Pi 29.06.18	Pi 29.06.18
43		Prepoje v objekte Húskova 81-83, 85-87	1 deň	Pi 29.06.18	Pi 29.06.18
44		Prepoje v objekte Hemerekova 1-3-5	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
45		Prepoje v objekte Hemerekova 7-9-11	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
46		Prepoje v objekte Hemerekova 13-15-17	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
47		Spustenie do skúšobnej prevádzky - rozvodov TUV - Húskova 49-87, Hemerekova 1-17	1 deň	Po 02.07.18	Po 02.07.18
48					
49		Montáž rozvodov UK	36 dni	Po 02.07.18	Po 20.08.18
50		Montáž vonkajších rozvodov ÚK	28 dni	Po 02.07.18	Str 08.08.18
51		Prepoje v objekte OST 2632	1 deň	Štv 09.08.18	Štv 09.08.18
52		Prepoje v objekte Húskova 37-35-33	1 deň	Štv 09.08.18	Štv 09.08.18
53		Prepoje v objekte Húskova 31-29-27	1 deň	Štv 09.08.18	Štv 09.08.18
54		Prepoje v objekte Húskova 25-23-21	1 deň	Štv 09.08.18	Štv 09.08.18
55		Prepoje v objekte Húskova 45	1 deň	Pi 10.08.18	Pi 10.08.18
56		Prepoje v objekte Húskova 69-71, 65-67	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
57		Prepoje v objekte Húskova 61-63, 57-59	1 deň	Po 13.08.18	Po 13.08.18
58		Prepoje v objekte Húskova 53-55, 49-51	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
59		Prepoje v objekte Húskova 73-75, 77-79	1 deň	Ut 14.08.18	Ut 14.08.18
60		Prepoje v objekte Húskova 81-83, 85-87	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
61		Prepoje v objekte Hemerekova 1-3-5	1 deň	Str 15.08.18	Str 15.08.18
62		Prepoje v objekte Hemerekova 7-9-11	1 deň	Štv 16.08.18	Štv 16.08.18
63		Prepoje v objekte Hemerekova 13-15-17	1 deň	Štv 16.08.18	Štv 16.08.18
64		Uloženie komunikačného kábla + chráničky	3 dni	Pi 03.08.18	Ut 07.08.18
65		Pospájanie a skúška alarmu	2 dni	Pi 03.08.18	Po 06.08.18
66		Skúšky (tesnosti, pevnosti, predopnutie potrubia, preplach, prežiarenie zvarov)	3 dni	Ut 14.08.18	Štv 16.08.18
67		Vyspravenie prestupov do objektov	6 dni	Ut 14.08.18	Ut 21.08.18
68		Zameranie novej trasy a zvarov	2 dni	Ut 14.08.18	Str 15.08.18
69					
70		Spätné úpravy	29 dni	Štv 16.08.18	Ut 25.09.18
71		Obsyp potrubia	4 dni	Štv 16.08.18	Ut 21.08.18
72		Zásyp zeminou	5 dni	Po 20.08.18	Pi 24.08.18
73		Podkladová vrstva pod spevnené plochy	3 dni	Štv 23.08.18	Po 27.08.18
74		Spevnené plochy	9 dni	Po 27.08.18	Štv 06.09.18
75		Sadové úpravy	5 dni	Pi 07.09.18	Štv 13.09.18
76					
77		Komplexné skúšky 72 hodín	3 dni	Str 12.09.18	Pi 14.09.18
78					
79		Zaškolenie obsluhy (návody, postupy, predpisy)	1 deň	Ut 18.09.18	Ut 18.09.18
80		Odovzdanie stavby	3 dni	Po 24.09.18	Str 26.09.18

Projekt: Rekonštrukcia a moder
Dátum: Str 18.04.18

Úloha | Medník | Súhrn projektu | Neaktívny medník | Manuálna úloha | Manuálny súhrn | Iba začiatok | Externé úlohy | Termín | Manuálny priebeh
Rozdelit | Súhrn | Neaktívna úloha | Neaktívny súhrn | Iba trvanie | Manuálny súhrn | Iba dokončiť | Externý medník | Priebeh