

DODATOK č. 1
k ZMLUVE O DIELO
„Časť 1 - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP – SVR z OST 2611,
SVR z OST 21612 a SVR z OST 2614“
uzatvorenej podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
uzatvorený podľa ustanovenia § 516 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.
v znení neskorších predpisov medzi

Obchodné meno: **TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice**
sídlo: Komenského 7, 040 01 Košice
IČO: 31 679 692
DIČ: 2020485500 IČ DPH: SK2020485500
bankové spojenie: Československá obchodná banka, a. s.
IBAN: SK60 75000000000025794273 BIC (SWIFT): CEKOSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I v oddiele Sro vo vložke č. 3697/V
v mene spoločnosti koná Ing. Štefan Kapusta, konateľ
(ďalej len „objednávateľ“)

na jednej strane

a

Obchodné meno: **MENERT spol. s r.o.**
sídlo: Hlboká 3, 927 01 Šaľa
IČO: 17 330 165
DIČ: 2020373795 IČ DPH: SK2020373795
bankové spojenie: Tatra Banka, a.s.
IBAN: SK53 1100 0000 0026 2506 2729 BIC (SWIFT): TATRSKBX
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava v oddiele Sro vo vložke č. 16641/T
v mene spoločnosti koná JUDr. Miroslav Wöllner, konateľ
(ďalej len „zhotoviteľ“)

na druhej strane

(ďalej spoločne len „zmluvné strany“)

Vzhľadom k tomu, že:

- a) Zhotoviteľ predložil objednávateľovi dňa 17. augusta 2018 list s opätovným návrhom na predĺženie lehoty vykonania diela - stavby: „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR z OST 2611, SVR z OST 2612, SVR z OST 2614, SVR z OST 2623, SVR z OST 2624, SVR z OST 2631, SVR z OST 2632, SVR z OST 2633, SVR z OST 2634“ (ďalej len „návrh“),
- b) Návrh na predĺženie lehoty zhotoviteľ odôvodňuje najmä nesúlalom stavu predpokladaného projektovou dokumentáciou a skutočným stavom zisteným na mieste vykonávania diela po odkrytí existujúcich kanálov rozvodov tepla a tým vyvolanými nevyhnutými zmenami technického riešenia stavby,
- c) V návrhu zhotoviteľ uvádza, že všetky práce technologickej časti budú dokončené najneskôr do 15. septembra 2018, a ním navrhované predĺženie lehoty vykonania diela do 30. novembra 2018 má vytvoriť dostatočný časový priestor na vykonanie dokončovacích prác na diele (vykonávanie zemných prác, terénnych a sadových úprav),

sa zmluvné strany dohodli takto:

1. Článok 2 ods. 2.1 Zmluvy o dielo „Časť 1 - Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP – SVR z OST 2611, SVR z OST 21612 a SVR z OST 2614“ zo dňa 19. apríla 2018, č. 15/2018, (ďalej len „**zmluva**“) sa na základe dohody zmluvných strán v súlade s ustanovením článku 17 ods. 17.3 zmluvy z vyššie uvedených dôvodov vypúšťa a nahrádza nasledovným znením:

a) Článok 2 ods. 2.1 zmluvy sa mení a dopĺňa:

„2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dodržiavať harmonogram vykonávania diela v podrobnostiach DRS, ktorý tvorí prílohu č. 3 k tejto zmluve s tým, že je povinný:

- a) začať vykonávať činnosti súvisiace s dielom nasledujúcim dňom po účinnosti tejto zmluvy,*
- b) vypracovať a predložiť DRS vrátane dokumentácie podľa článku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.1.2, 1.3.1.3 a 1.3.1.4 tejto zmluvy objednávateľovi na pripomienkovanie v lehote **do jedného (1) mesiaca od účinnosti tejto zmluvy,***
- c) uviesť dielo do prevádzky, vykonať skúšky vrátane komplexného vyskúšania [článok 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.1 a 1.3.4.2 tejto zmluvy] a v zodpovedajúcom rozsahu oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto zmluvy,*
 - vo vzťahu k OST 2611 Drábova ulica, Stierova ulica v lehote do **31. augusta 2018,***
 - vo vzťahu k OST 2612 Dénešova ulica v lehote do **31. augusta 2018 a***
 - vo vzťahu k OST 2614 v lehote do **15. septembra 2018,****a vykonať celé dielo, oboznámiť prevádzkový personál objednávateľa podľa článku 1 ods. 1.3 bod. 1.3.4.3 tejto zmluvy a odovzdať dielo v lehote do **30. októbra 2018;** s tým, že zhotoviteľ je oprávnený vykonať výmenu potrubia mimo vykurovacej sezóny [t. j. v období 1. jún – 31. august príslušného kalendárneho roka, **najneskôr však do 15. septembra príslušného kalendárneho roka,** pričom však doba prerušenia dodávky tepla cez jednotlivé OST nesmie presiahnuť štrnásť (14) dní]. Termíny vykonania skúšok je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť objednávateľovi, resp. písomne požiadať o vykonanie komplexného vyskúšania minimálne **sedem (7) pracovných dní vopred,***
- d) inžiniersku činnosť nevyhnutnú pre riadne užívanie jednotlivých častí diela vykonávať v primeraných lehotách zodpovedajúcich jej rozsahu vždy počas vykonávania diela, resp. po ukončení dotknutej časti diela,*
- e) zúčastniť sa miestneho zisťovania počas kolaudácie diela a poskytovať objednávateľovi potrebnú súčinnosť počas kolaudačného konania diela.*

Zhotoviteľ berie na vedomie, že dielo bude vykonávať počas plnej prevádzky zariadení objednávateľa a nebude môcť z uvedeného dôvodu namietat nemožnosť riadneho vykonávania diela v lehotách podľa tohto odseku a harmonogramu vykonávania diela.“

2. Ostatné ustanovenia zmluvy ostávajú nezmenené.
3. Na základe dohody zmluvných strán, pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, sa na právne vzťahy a práva a povinnosti zmluvných strán z nich vyplývajúce, ktoré vznikli pred dňom uzatvorenia tohto dodatku č. 1, a ktoré sa týkajú zmluvy a lehôt jej plnenia, budú vzťahovať výlučne ustanovenia tohto dodatku č. 1.
4. Tento dodatok č. 1 je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre každú zmluvnú stranu.

5. Zmluvné strany berú na vedomie, že objednávateľ je v zmysle § 2 ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov povinnou osobou, a preto je tento dodatok č. 1 v zmysle § 5a zákona o slobode informácií v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmenou zmluvou.
6. Zmluvné strany berú na vedomie, že účinnosť tohto dodatku č. 1 je v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a zákona o slobode informácií podmienená jej zverejnením spôsobom stanoveným všeobecne záväznými právnymi predpismi.
7. Tento dodatok č. 1 nadobúda platnosť dňom jeho podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia všeobecne záväznými právnymi predpismi stanoveným spôsobom.
8. Prílohami tohto dodatku č. 1 sú:
Príloha č. 1 - List – *Zdôvodnenie vzniknutých časových sklzov pri realizácii stavby „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR z OST 2611, SVR z OST 2612, SVR z OST 2614, SVR z OST 2623, SVR z OST 2624, SVR z OST 2631, SVR z OST 2632, SVR z OST 2633, SVR z OST 2634“ a opätovný návrh na predĺženie termínov vykonania diela s prihliadnutím na jednotlivé okruhy - OST zo dňa 17.8.2018,*
Príloha č. 2 - Revidované Harmonogramy vykonávania diela (uvedená príloha mení a dopĺňa prílohu č. 3 k zmluve o dielo).
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná vôľnosť nie je ničím obmedzená, že tento dodatok č. 1 neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si obsah tohto dodatku č. 1 dôkladne prečítali a že tento je im jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu tento dodatok č. 1 podpisujú.

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

V Košiciach dňa

V Šali dňa

Ing. Štefan Kapusta
konateľ

JUDr. Miroslav Wollner
konateľ

Príloha č. 1 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo

List – Zdôvodnenie vzniknutých časových sklzov pri realizácii stavby „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR z OST 2611, SVR z OST 2612, SVR z OST 2614, SVR z OST 2623, SVR z OST 2624, SVR z OST 2631, SVR z OST 2632, SVR z OST 2633, SVR z OST 2634“ a opätovný návrh na predĺženie termínov vykonania diela s prihliadnutím na jednotlivé okruhy - OST zo dňa 17.8.2018

Táto príloha obsahuje:

- List – „Zdôvodnenie vzniknutých časových sklzov pri realizácii stavby „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP - SVR z OST 2611, SVR z OST 2612, SVR z OST 2614, SVR z OST 2623, SVR z OST 2624, SVR z OST 2631, SVR z OST 2632, SVR z OST 2633, SVR z OST 2634“ a opätovný návrh na predĺženie termínov vykonania diela s prihliadnutím na jednotlivé okruhy - OST zo dňa 17.8.2018; počet strán (A4) 7 mimo príloh.

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán dodatku a príloh.

Tento dokument je v listinnej forme zviazaný s týmto dodatkom.

**Príloha č. 2 k dodatku č. 1 zmluvy o dielo (súčasť prílohy č. 3 zmluvy o dielo)
Revidované Harmonogramy vykonávania diela**

Táto príloha obsahuje:

- Revidovaný Harmonogram vykonávania diela „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP, OST 2611, verzia 05.09.18, počet strán 1 bez príloh,
- Revidovaný Harmonogram vykonávania diela „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP, OST 2612, verzia 05.09.18, počet strán 1 bez príloh,
- Revidovaný Harmonogram vykonávania diela „Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov tepla na okruhoch KVP, OST 2614, verzia 05.09.18, počet strán 1 bez príloh

Tento dokument nie je číslovaný v rámci číslovania strán zmluvy a príloh.

Tento dokument je v listinnej forme zviazaný so zmluvou.